

Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

Zusatz

Estriflott Performance Ab dem 1. Tag auf 25 grad aufheizen.
Ab dem 2. - 13. Tag 45 grad
Ab dem 14. Tag auf 25 grad abheizen

Mit dem Aufheizen sollte frühestens 24 Stunden nach Estricheinbau begonnen werden.

Anschließend sollte eine Cm Messung durchgeführt werden.

Estriflott Speed Ab dem 1. Tag auf 25 grad aufheizen
Ab dem 2. - 6. Tag 45 grad
Ab dem 7. Tag auf 25. grad abheizen

Anschließend sollte eine Cm Messung durchgeführt werden.

Estriflott Speed+ Ab dem 1. Tag auf 25 grad aufheizen
Ab dem 2. - 6. Tag 45 grad
Ab dem 7. Tag auf 25 grad abheizen

Anschließend sollte eine Cm Messung durchgeführt werden.

Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur	Prüfer
+ 25°C				
+ 35°C				
+ 45°C				
+ 55°C				
+ 45°C				
+ 35°C				
+ 25°C				

Ende des Belegreifheizens

Datum

Wurden die Räume während des Aufwärmens nach Anweisung des Estrichlegers gelüftet?

 Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift Bauleiter/Architekt/Bauherr

War die Fläche frei von Baumaterialien oder Überdeckungen?

 Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift Heizungsbauer

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

Vollständiger Name und Anschrift des Heizungsbauer